

114年7月至115年6月

危險性機械或設備代行檢查機構

危險性機械檢查現場稽核結果辦理情形

受稽單位：中華產業機械設備協會

稽核日期：114 年 7 月 25 日

稽核對象：

一、代行檢查員：何國銓

二、事業單位：全勝吊車有限公司（機械編號：12M37E2700016）

稽 核 結 果	辦 理 情 形
(一) 代檢機構 建議事項： 吊車上部旋轉體的旋轉鎖固裝置，請確認功能正常，以防車輛行駛中，旋轉體意外轉動與它物碰撞，造成事故。	已於現場再做確認，功能正常良好。
(二) 事業單位 改善事項： 1. 部分伸臂伸縮時有較大音響，請查明是否伸臂潤滑不良或耐磨板磨耗。 2. 現場檢查時，請提供年度自動檢查紀錄表供參考。 3. 荷重試驗時，請使用牽引繩控制荷物轉向，勿用肢體碰觸荷物。 4. 工作人員高處作業時，需使用安全帶。	1. 已於現場告知事業單位注意加強檢點，並落實自動檢查紀錄填寫。 2. 擬於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。 3. 擬於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。 4. 擬於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。

代檢員

代檢員何國銓

業務副主管

代檢業務副主管林文集

業務主管

代檢業務主管林明聰(乙)

危險性機械或設備代行檢查機構

危險性機械檢查現場稽核結果辦理情形

受稽單位：中華產業機械設備協會

稽核日期：114 年 7 月 25 日

稽核對象：

一、代行檢查員：楊景發

二、事業單位：梧濟工業股份有限公司三廠（機械編號：12F1303660009）

稽 核 結 果	辦 理 情 形
（一）代檢機構： 建議事項： 1. 本次受檢機械 96 年竣工檢查合格，經多年發展，同一廠房已增設多座起重機，目前機械配置平面圖所標示天車數量與現況不符，建議適時依現況查明後更新。 2. 起重機撓度測試，請注意是否會因荷重吊離地面時，造成起重機大車移動，導致測距雷射光點偏移，影響撓度數值正確性。 3. 建議吊掛荷物時，可請事業單位出具吊掛用具檢點紀錄，確認是否完成檢點。	1. 已補正更新機械位置平面圖，上傳至資訊系統。 2. 擬於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。 3. 擬於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。
（二）事業單位： 改善事項： 使用吊鏈吊掛荷物，應於荷物銳角處使用襯墊或護墊保護吊掛用具，避免吊鏈損傷或應力切斷。	加強對事業單位宣導，並於組務會議對同仁宣導，落實要求。

代檢員

代檢員楊景發

業務副主管

代檢業務副主管林文集

業務主管

代檢業務主管林明聰(乙)

危險性機械或設備代行檢查機構

危險性機械檢查現場稽核結果辦理情形

受稽單位：中華產業機械設備協會

稽核日期：114 年 9 月 17 日

稽核對象：

一、代行檢查員：朱傳杰

二、事業單位：成駿工程有限公司（機械編號：12M37Q5520011）

稽 核 結 果	辦 理 情 形
(一) 代檢機構 建議事項： 1. 起重機操縱裝置標示較為隱密，請確認是否標示良好。 2. 輔助伸臂有二節時，建議將第二節伸臂伸出做外觀構造檢查。	1. 經現場確認標示良好。 2. 擬於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。
(二) 事業單位 建議事項：無。	

代檢員

代檢員朱傳杰

業務副主管

代檢業務副主管林文集

業務主管

代檢業務主管林明聰

危險性機械或設備代行檢查機構

危險性機械檢查現場稽核結果辦理情形

受稽單位：中華產業機械設備協會

稽核日期：114 年 9 月 17 日

稽核對象：

一、代行檢查員：李光華

二、事業單位：正業工程行（機械編號：12M7R4240001）

稽 核 結 果	辦 理 情 形
(一) 代檢機構 建議事項：無。	
(二) 事業單位 建議事項： 1. 檢查作業的工作環境鄰近臺電架空電線。荷重試驗時，需注意捲揚鋼索與電線之間的距離，應保持適當安全距離。 2. 起伏油缸表面局部鏽蝕，建議應適度清潔保養。	1. 加強對事業單位宣導，並落實要求。 2. 加強對事業單位宣導，並落實要求。

代檢員 

業務副主管



業務主管



危險性機械或設備代行檢查機構

危險性機械檢查現場稽核結果辦理情形

受稽單位：中華產業機械設備協會

稽核日期：115 年 7 月 17 日

稽核對象：勝源機械股份有限公司

一、代行檢查員：施宏達

二、事業單位：(機械編號：12F3608470001)

稽 核 結 果	辦 理 情 形
(一) 代檢機構 建議事項： 1. 過捲預防裝置測試，應隨時留意測試過程防止過捲裝置失效吊鉤掉落，造成人員傷害。 2. 起重機檢查流程，建議應先實施桁架結構等外觀目視檢查、無負荷運轉後，再實施荷重試驗。	1. 於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。 2. 於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。
(二) 事業單位 建議事項： 1. 建議將現場使用之家庭用無熔絲開關更換為工業用開關，以符合工業場所使用需求，提升設備安全性及操作可靠性，降低因開關規格不符所衍生之用電風險。 2. 起重機現場檢查範圍區域內，應有適當圍隔，管制無關人員停留。荷重試驗前，請事先溝通現場作業人員清空，避免危害。	1. 加強對事業單位宣導，並於組務會議對同仁宣導，落實要求。 2. 加強對事業單位宣導，並於組務會議對同仁宣導，落實要求。

代檢員

業務副主管

業務主管

代檢員施宏達
115.09.01

代檢業務副主管林文集
115.09.01

代檢業務主管林明聰
115.09.03

危險性機械或設備代行檢查機構

危險性機械檢查現場稽核結果辦理情形

受稽單位：中華產業機械設備協會

稽核日期：115 年 7 月 17 日

稽核對象：圖馬克有限公司

一、代行檢查員：劉宜廷

二、事業單位：(機械編號：12E13J9210391)

稽 核 結 果	辦 理 情 形
(一) 代檢機構： 建議事項： 荷重試驗時直接實施 130% 荷重，升降機雖無異狀，建議依 EN12159 規定流程，於 110% 積載荷重及 125% 積載荷重下，分別實施動態測試及靜態測試為宜。	於組務會議對同仁宣導，遵照辦理。
(二) 事業單位： 建議事項： 升降機使用前應先巡視升降路圍籬內是否有雜物突入升降路，以免發生碰撞危害（已於現場移除）。	加強對事業單位宣導，並於組務會議對同仁宣導，落實要求。

代檢員

業務副主管

業務主管

代檢員劉宜廷
115.09.01

代檢業務林文集
副主管
115.09.01

代檢業務林明聰
主
115.09.03